



OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM, FOSSO PARA BALANÇA, PISO INTERTRAVDO, CALÇADAS E GRADIL DE PROTEÇÃO DA ZPE- PARNAÍBA  
 LOCAL: ZPE - PARNAÍBA-PI  
 Ref. : SINAPI-PI / SEINFRA-CE Tabela 26.1 / ORSE - MÊS: DEZ/2020 (DESONERADO)



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS						
		VALOR	% DO TOTAL	VALOR	%	%ACUM	VALOR	%	%ACUM	VALOR	%	%ACUM	VALOR	%	%ACUM				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 214.739,49	7,42%	R\$ 161.054,62	75%	75%	R\$ 53.684,87	25%	100%	R\$ -		100%	R\$ -		100%				
2.0	IMPLANTAÇÃO DE GRADIL DE PROTEÇÃO	R\$ 415.938,91	14,36%	R\$ 103.984,73	25%	25%	R\$ 103.984,73	25%	50%	R\$ 103.984,73	25%	75%	R\$ 103.984,73	25%	100%				
3.0	EXECUÇÃO DE FOSSO DA BALANÇA	R\$ 232.281,88	8,02%	R\$ -		0%	R\$ 116.140,94	50%	50%	R\$ 58.070,47	25%	75%	R\$ 58.070,47	25%	100%				
4.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO	R\$ 1.734.205,48	59,89%	R\$ 433.551,37	25%	25%	R\$ 433.551,37	25%	50%	R\$ 433.551,37	25%	75%	R\$ 433.551,37	25%	100%				
5.0	REFORMA DO GALPÃO	R\$ 74.634,27	2,58%	R\$ 74.634,27	100%	100%	R\$ -		100%	R\$ -		100%	R\$ -		100%				
6.0	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	R\$ 187.085,21	6,46%	R\$ -		0%	R\$ -		0%	R\$ 187.085,21	100%	100%	R\$ -		100%				
8.0	GUARITA EXTERNA	R\$ 25.806,61	0,89%	R\$ -		0%	R\$ -		0%	R\$ 12.903,31	50%	50%	R\$ 12.903,31	50%	100%				
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 11.112,75	0,38%	R\$ -		0%	R\$ -		0%	R\$ -		0%	R\$ 11.112,75	100%	100%				
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>R\$ 2.895.804,60</b>	<b>100,00%</b>																
<b>TOTAL GERAL COM BDI (25,22%)</b>		<b>R\$ 2.895.804,60</b>																	
<b>(R\$) TOTAL PARCIAL</b>				<b>R\$</b>	<b>773.224,99</b>			<b>R\$</b>	<b>707.361,91</b>			<b>R\$</b>	<b>795.595,09</b>			<b>R\$</b>	<b>619.622,63</b>		
<b>(%) SIMPLES</b>					<b>26,70%</b>				<b>24,43%</b>				<b>27,47%</b>				<b>21,40%</b>		
<b>(%) ACUMULADO</b>					<b>26,70%</b>				<b>51,13%</b>				<b>78,60%</b>				<b>100,00%</b>		

Carlos Mario Celso Morel Lopes  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 35763 CE