



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ZPE PARNAÍBA

LOCAL: ZPE - PARNAÍBA-PI

Ref. : SINAPI-PI / SEINFRA-CE Tabela 27.1 / ORSE - MÊS: ABR/2021 (DESONERADO)



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS			2º MÊS			
		VALOR	% DO TOTAL	VALOR	%	%ACUM	VALOR	%	%ACUM	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.863,44	3,74%	R\$ 9.863,44	100%	100%	R\$ -	0%	100%	
2.0	ESQUADRIAS	R\$ 24.408,07	9,25%	R\$ 4.881,61	20%	20%	R\$ 19.526,46	80%	100%	
3.0	COBERTURA	R\$ 86.030,69	32,61%	R\$ 51.618,41	60%	60%	R\$ 34.412,28	40%	100%	
4.0	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 67.511,58	25,59%	R\$ 20.253,47	30%	30%	R\$ 47.258,11	70%	100%	
5.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.761,16	0,67%	R\$ -	0%	0%	R\$ 1.761,16	100%	100%	
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 29.561,09	11,20%	R\$ 20.692,76	70%	70%	R\$ 8.868,33	30%	100%	
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 22.743,70	8,62%	R\$ 18.194,96	80%	80%	R\$ 4.548,74	20%	100%	
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 21.958,78	8,32%	R\$ -	0%	0%	R\$ 21.958,78	100%	100%	
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>R\$ 263.838,51</b>	<b>100,00%</b>							
<b>TOTAL GERAL COM BDI (29,71%)</b>		<b>R\$ 263.838,51</b>								
<b>(R\$) TOTAL PARCIAL</b>				<b>R\$</b>	<b>125.504,65</b>		<b>R\$</b>	<b>138.333,86</b>		
<b>(%) SIMPLES</b>					<b>47,57%</b>			<b>52,43%</b>		
<b>(%) ACUMULADO</b>					<b>47,57%</b>			<b>100,00%</b>		

  
Carlos Maria de Melo Morel Lopes  
Engenheiro Civil