



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA ADUANEIRA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA  
LOCAL: ZPE - PARNAÍBA-PI  
Ref. : SINAPI-PI / SEINFRA-CE Tabela 26.1 / ORSE - MÊS: DEZ/2020 (DESONERADO)



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MES			2º MES			3º MES		
		VALOR	% DO TOTAL	VALOR	%	%ACUM	VALOR	%	%ACUM	VALOR	%	%ACUM
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.629,56	9,99%	R\$ 27.629,56	100%	100%	R\$ -		100%	R\$ -		100%
2.0	ESQUADRIAS	R\$ 22.730,91	8,22%	R\$ -		0%	R\$ 22.730,91	100%	100%	R\$ -		100%
3.0	COBERTURA	R\$ 114.314,87	41,32%	R\$ 45.725,95	40%	40%	R\$ 45.725,95	40%	80%	R\$ 22.862,97	20%	100%
4.0	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 78.867,07	28,51%	R\$ 15.773,41	20%	20%	R\$ 23.660,12	30%	50%	R\$ 39.433,54	50%	100%
5.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 6.791,49	2,45%	R\$ -		0%	R\$ -		0%	R\$ 6.791,49	100%	100%
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSAN	R\$ 19.969,86	7,22%	R\$ 6.590,05	33%	33%	R\$ 6.590,05	33%	66%	R\$ 6.789,75	34%	100%
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.360,89	2,30%	R\$ -		0%	R\$ -		0%	R\$ 6.360,89	100%	100%
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>R\$ 276.664,65</b>	<b>100,00%</b>									
<b>TOTAL GERAL COM BDI (25,22%)</b>		<b>R\$ 276.664,65</b>										
<b>(R\$) TOTAL PARCIAL</b>				<b>R\$ 95.718,97</b>	<b>R\$ 98.707,03</b>	<b>R\$ 82.238,64</b>						
<b>(%) SIMPLES</b>				<b>34,60%</b>	<b>35,68%</b>	<b>29,73%</b>						
<b>(%) ACUMULADO</b>				<b>34,60%</b>	<b>70,28%</b>	<b>100,00%</b>						

Carlos Mario Cunha Lopes  
Engenheiro Civil